

FASI DI ESECUZIONE
Impianti: Saragano, Pozzo
Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2012	€ 312.000,00	€ 312.000,00	iniziata	06/02/12	€ 0,00	€ 312.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2012	€ 312.000,00	€ 312.000,00	iniziata	06/02/12	€ 0,00	€ 312.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 282.000,00	€ 282.000,00	iniziata	06/02/12	€ 0,00	€ 282.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 282.000,00	€ 282.000,00	iniziata	06/02/12	€ 0,00	€ 282.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE								
Impianti: Saragano, Pozzo								
Comuni serviti: Gualdo Cattaneo								
						DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2016	
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito		Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 282.000,00	€ 282.000,00	completata	26/05/16	€ 0,00	€ 282.000,00
1.1	Preliminare				non avviata			
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2018			non avviata			

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 260.000,00				Variante 2004 al Piano originario 2003
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005					
1	Inizio (Progettazione)			2008	€ 312.000,00	costo stimato	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2011			
1	Inizio (Progettazione)			2012			Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)						Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)			2015	€ 282.000,00	costo da DPP - intervento ripreso dopo sospensione	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017			
1	Inizio (Progettazione)					fine posticipata	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2018			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. forniscono il costo complessivo per interventi da avviare e un costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento, seppure inserito nell'APQ sottoscritto il 1/03/2004 quale 3° Lotto, non gode di contributo.
- 3) il primo Piano d'Ambito (2003) prevedeva un investimento unico destinato a tutti gli impianti di depurazione del territorio comunale, di importo pari ad € 1.000.000,00
- 4) l'intervento è stato oggetto di successive riprogrammazioni in Piano d'Ambito

FASI DI ESECUZIONE
Impianti: Camiano Piccolo (agglomerato Montefalco-Camiano Piccolo)
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 360.000,00	€ 36.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 36.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 360.000,00	€ 36.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 36.000,00	
1.1	Preliminare				iniziata	12/03/14			
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 312.210,00	€ 36.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 648,74	€ 35.351,26	
1.1	Preliminare				completata	19/06/15			
1.2	Definitiva				completata	03/12/15			
1.3	Esecutiva				completata	23/12/15			
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2016
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 312.210,00	€ 36.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 1.196,14	€ 34.803,86	
1.1	Preliminare				completata	19/06/15			
1.2	Definitiva				completata	03/12/15			
1.3	Esecutiva				completata	23/12/15			
2	Affidamento lavori				iniziata	07/06/16			
3	Esecuzione				iniziata	07/06/16			
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE**Impianti: Camiano Piccolo (agglomerato Montefalco-Camiano Piccolo)****Comuni serviti: Montefalco****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 36.000,00			ammissibilità a contributo FSC (DGR n.1196/13) - contributo 324.000 €	Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 (variazione Piano d'Ambito)
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017					
1	Inizio (Progettazione)					decurtazione contributo (DGR n. 934/15) - contributo dopo taglio 276.210 €	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)						Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. fornivano il costo complessivo per interventi da avviare e un costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 3) il taglio del contributo iniziale assentito è stato compensato con l'economia da ribasso d'asta della gara di appalto lavori

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Cascia capoluogo
Comuni serviti: Cascia

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 600.000,00	€ 60.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 60.000,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					iniziata			13/12/13
1.3	Esecutiva					non avviata			
2	Affidamento lavori					non avviata			
3	Esecuzione					non avviata			
4	Collaudo			non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 600.000,00	€ 60.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 60.000,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			30/10/14
1.3	Esecutiva					iniziata			31/10/14
2	Affidamento lavori					non avviata			
3	Esecuzione					non avviata			
4	Collaudo			non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 520.350,00	€ 60.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 9.776,50	€ 50.223,50	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			30/10/14
1.3	Esecutiva					completata			12/02/15
2	Affidamento lavori					completata			17/07/15
3	Esecuzione					iniziata			30/11/15
4	Collaudo			iniziata	10/12/15				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			iniziata	10/12/15			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2016
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 520.350,00	€ 60.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 43.995,93	€ 16.004,07	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			30/10/14
1.3	Esecutiva					completata			12/02/15
2	Affidamento lavori					completata			17/07/15
3	Esecuzione					completata			26/07/16
4	Collaudo			completata	18/11/16				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			completata	18/11/16			

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Cascia capoluogo****Comuni serviti: Cascia****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 60.000,00			ammissibilità a contributo PAR-FSC (DGR n.1196/13) - contributo 540.000 €	Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 (variazione Piano d'Ambito)
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017					
1	Inizio (Progettazione)					decurtazione contributo (DGR n. 934/15) - contributo dopo taglio € 460.350 €	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)						Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, l'anno di fine, la spesa prevista (tutti i Piani d'Abito fino all'ultima rev. forniscono il costo complessivo per interventi da avviare e un costo residuo per interventi già avviati)
- 2) impianto esistente in esercizio
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) il taglio del contributo iniziale assentito è stato compensato con l'economia da ribasso d'asta della gara di appalto lavori

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Serravalle (Norcia capoluogo)
Comuni serviti: Norcia

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 150.000,00	€ 15.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 15.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 150.000,00	€ 15.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 0,00	€ 15.000,00	
1.1	Preliminare				completata	27/10/14			
1.2	Definitiva				iniziata	28/10/14			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 130.087,50	€ 15.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 4.385,28	€ 10.614,72	
1.1	Preliminare				completata	27/10/2014			
1.2	Definitiva				completata	03/02/2015			
1.3	Esecutiva				completata	18/08/2015			
2	Affidamento lavori				iniziata	26/10/2015			
3	Esecuzione				iniziata	26/10/2015			
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2016
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 130.087,50	€ 15.000,00	a cura ATI 3 Umbria		€ 12.691,10	€ 2.308,90	
1.1	Preliminare				completata	27/10/2014			
1.2	Definitiva				completata	03/02/2015			
1.3	Esecutiva				completata	18/08/2015			
2	Affidamento lavori				completata	25/03/2016			
3	Esecuzione				completata	24/08/2016			
4	Collaudo		completata	24/08/2016					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			completata				

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Serravalle (Norcia capoluogo)****Comuni serviti: Norcia****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 15.000,00			ammissibilità a contributo FSC (DGR n.1196/13) - contributo 135.000	Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 (variazione Piano d'Ambito)
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017					
1	Inizio (Progettazione)					decurtazione contributo (DGR n. 934/15) - contributo dopo taglio 115.087,50 €	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)						Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) impianto esistente in esercizio
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) il taglio del contributo assentito è stato in parte compensato con l'economia da ibasso d'asta della gara di appalto lavori

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: La Valle
Comuni serviti: Foligno**

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 250.000,00	€ 250.000,00	iniziata	15/11/11	€ 0,00	€ 250.000,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 250.000,00	€ 250.000,00	completata	20/04/12	€ 0,00	€ 250.000,00	
1.1	Preliminare				iniziata	18/09/12			
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 250.000,00	€ 250.000,00	completata	20/04/12	€ 0,00	€ 250.000,00	
1.1	Preliminare				iniziata	18/09/12			
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 250.000,00	€ 250.000,00	completata	20/04/12	€ 0,00	€ 250.000,00	
1.1	Preliminare				completata	09/10/14			
1.2	Definitiva				avviata	10/10/14			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: La Valle
Comuni serviti: Foligno

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 250.000,00	€ 250.000,00	completata	20/04/12	€ 2.634,74	€ 247.365,26
1.1	Preliminare				completata	09/10/14		
1.2	Definitiva				avviata	10/10/14		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo				non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2016				non avviata		
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 250.000,00	€ 250.000,00	completata	20/04/12	€ 2.634,74	€ 247.365,26
1.1	Preliminare				completata	09/10/14		
1.2	Definitiva				avviata	10/10/14		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo				non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017				non avviata		

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 250.000,00				Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013					
1	Inizio (Progettazione)			2014		intervento riprogrammata acquisizione pareri e autorizzazioni e espletamento procedura espropriativa	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			
1	Inizio (Progettazione)					intervento riprogrammata acquisizione pareri e autorizzazioni e espletamento procedura espropriativa	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) l'intervento comprende la realizzazione dell'impianto e della fognatura ad esso afferente

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: Villamagina
Comuni serviti: Sellano**

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2009	€ 117.500,00	€ 117.500,00			€ 1.700,00	€ 115.800,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			non avviata				

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 117.500,00	€ 117.500,00			€ 1.700,00	€ 115.800,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 117.500,00	€ 117.500,00			€ 2.375,02	€ 115.124,98	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 117.500,00	€ 117.500,00			€ 2.375,02	€ 115.124,98	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: Villamagina
Comuni serviti: Sellano**

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 164.500,00	€ 164.500,00			€ 2.375,02	€ 162.124,98		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione				non avviata					
4	Collaudo		non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata					
								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 164.500,00	€ 164.500,00			€ 2.375,02	€ 162.124,98		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione				non avviata					
4	Collaudo		non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata					
								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2016
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 166.875,00	€ 166.875,00			€ 2.375,02	€ 164.499,98		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione				non avviata					
4	Collaudo		non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2019			non avviata					

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Villamagina
Comuni serviti: Sellano

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2003	€ 85.000,00	2007	€ 117.500,00	Adeguamento a Prezziario regionale in vigore	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2009			
1	Inizio (Progettazione)			2009		intervento riprogrammato	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2011			
1	Inizio (Progettazione)			2011		intervento riprogrammato	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)			2015	€ 164.500,00	intervento riprogrammato - costo da ripresa progettazione	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017			
1	Inizio (Progettazione)			2014	€ 166.875,00	intervento riprogrammato - costo aggiornato (con spesa già sostenuta)	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2019			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) vecchio incarico di progettazione affidato prima del 2010; l'intervento ha subito successive riprogrammazioni per problematiche varie

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Madonna della Stella
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 166.660,00	€ 166.660,00			€ 0,00	€ 166.660,00		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				avviata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione									
4	Collaudo									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012								

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 241.000,00	€ 241.000,00			€ 0,00	€ 241.000,00		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				avviata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione									
4	Collaudo									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011								

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 241.000,00	€ 241.000,00			€ 0,00	€ 241.000,00		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				avviata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione									
4	Collaudo									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011								

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 241.000,00	€ 241.000,00			€ 0,00	€ 241.000,00		
1.1	Preliminare									
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010				
1.3	Esecutiva				non avviata					
2	Affidamento lavori				non avviata					
3	Esecuzione									
4	Collaudo									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011								

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Madonna della Stella
Comuni serviti: Montefalco
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 247.500,00	€ 247.500,00			€ 0,00	€ 247.500,00
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 247.500,00	€ 247.500,00			€ 0,00	€ 247.500,00
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 247.500,00	€ 247.500,00			€ 0,00	€ 247.500,00
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				iniziata	ante 2010		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			non avviata			

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Madonna della Stella****Comuni serviti: Montefalco****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2003	€ 23.333,33	2009	€ 166.660,00	importo iniziale insufficiente - vedi nota 3)	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2011			
1	Inizio (Progettazione)			2010	€ 166.660,00	vedi nota 3) - riprogrammato	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2012			
1	Inizio (Progettazione)				€ 241.000,00	vedi nota 3) - riprogrammato	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)			2014	€ 247.500,00	intervento riprogrammato	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			
1	Inizio (Progettazione)					fine intervento riprogrammata	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) Il Piano d'Ambito, fino alla rev.2011-13 inclusa, programma un unico intervento per i depuratori di Fratta Il Piano e di Madonna della Stella; il costo riportato nel prospetto è ottenuto per differenza tra costo totale dell'intervento e costo intervento di realizzazione del dep. Fratta Il Piano
- 4) vecchio incarico di progettazione affidato prima del 2010 (comprendeva anche la prog.ne dell'imp. di Fratta Il Piano); l'intervento è stato sospeso ed ha subito successive riprogrammazioni
- 5) prog. preliminare non previsto; per data di inizio della progettazione definitiva si è assunta la data di affidamento incarico al professionista esterno

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Fratta Il Piano
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 83.340,00	€ 83.340,00			€ 0,00	€ 83.340,00	
1.1	Preliminare				avviata	ante 2010			
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012							
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 126.000,00	€ 126.000,00			€ 0,00	€ 126.000,00	
1.1	Preliminare				completata	17/05/11			
1.2	Definitiva				iniziata	18/10/11			
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013							
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 126.000,00	€ 126.000,00			€ 10.945,56	€ 115.054,44	
1.1	Preliminare				completata	17/05/11			
1.2	Definitiva				completata	02/03/12			
1.3	Esecutiva				completata	30/07/12			
2	Affidamento lavori				iniziata	18/10/12			
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013							

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Fratta Il Piano
Comuni serviti: Montefalco
DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2013

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 126.000,00	€ 126.000,00			€ 10.945,56	€ 115.054,44
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	17/05/11		
1.3	Esecutiva				completata	02/03/12		
2	Affidamento lavori				completata	30/07/12		
3	Esecuzione				completata	30/08/13		
4	Collaudo		completata	25/11/13				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 120.000,00	€ 120.000,00			€ 67.642,76	€ 52.357,24
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	17/05/11		
1.3	Esecutiva				completata	02/03/12		
2	Affidamento lavori				completata	30/07/12		
3	Esecuzione				completata	30/08/13		
4	Collaudo		completata	25/11/13				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 120.000,00	€ 120.000,00			€ 90.474,18	€ 29.525,82
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	17/05/11		
1.3	Esecutiva				completata	02/03/12		
2	Affidamento lavori				completata	30/07/12		
3	Esecuzione				completata	30/08/13		
4	Collaudo		completata	25/11/13				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Fratta Il Piano
Comuni serviti: Montefalco
DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A-B]
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 104.674,67	€ 104.674,67			€ 91.081,47	€ 10.088,55
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata 17/05/11			
1.3	Esecutiva				completata 02/03/12			
2	Affidamento lavori				completata 30/07/12			
3	Esecuzione				completata 30/08/13			
4	Collaudo				completata 25/11/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014				non avviata		

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2003	€ 11.666,67	2009	€ 83.340,00	importo iniziale insufficiente	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2011			
1	Inizio (Progettazione)			2010	€ 83.340,00	vedi nota 3)	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2012			
1	Inizio (Progettazione)			2013	€ 126.000,00	vedi nota 3)	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						
1	Inizio (Progettazione)				€ 120.000,00	fine riprogrammata	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014			
1	Inizio (Progettazione)				€ 104.674,67	fine (messa in esercizio) riprogrammata	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) Il Piano d'Ambito, fino alla rev.2011-13 inclusa, programma un unico intervento per i depuratori di Fratta Il Piano e di Madonna della Stella; il costo riportato nel prospetto è ottenuto ripartendo in % il costo totale di progetto dell'intervento (367.000 €)
- 4) Per l'attivazione dell'impianto manca l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); quale data di inizio si inserirà la data di invio dell'istanza al SUAP del Comune di Montefalco
- 5) costo a consuntivo (da Atti finali): 101.170,02 €; residuo da liquidare per espropri e saldo impresa esecutrice

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Logna
Comuni serviti: Cascia

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2009	€ 207.900,00	€ 207.900,00	completata	31/05/11	€ 3.178,68	€ 204.721,32	
1.1	Preliminare				completata	04/09/07			
1.2	Definitiva				completata	10/05/10			
1.3	Esecutiva				iniziata	15/06/10			
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione	non avviata							
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 210.539,20	€ 210.539,20	completata	31/05/11	€ 8.798,70	€ 201.740,50	
1.1	Preliminare				completata	04/09/07			
1.2	Definitiva				completata	10/05/10			
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11			
2	Affidamento lavori				completata	22/08/11			
3	Esecuzione	iniziata			01/12/11				
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 210.539,20	€ 210.539,20	completata	31/05/11	€ 87.949,49	€ 122.589,71	
1.1	Preliminare				completata	04/09/07			
1.2	Definitiva				completata	10/05/10			
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11			
2	Affidamento lavori				completata	22/08/11			
3	Esecuzione	iniziata			01/12/11				
4	Collaudo	non avviata							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: Logna
Comuni serviti: Cascia**
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 210.539,20	€ 210.539,20	completata	31/05/11	€ 92.252,51	€ 118.286,69
1.1	Preliminare				completata	04/09/07		
1.2	Definitiva				completata	10/05/10		
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11		
2	Affidamento lavori				completata	22/08/11		
3	Esecuzione	completata			31/05/13			
4	Collaudo	completata			17/09/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 210.539,20	€ 210.539,20	completata	31/05/11	€ 181.198,48	€ 29.340,72
1.1	Preliminare				completata	04/09/07		
1.2	Definitiva				completata	10/05/10		
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11		
2	Affidamento lavori				completata	22/08/11		
3	Esecuzione	completata			31/05/13			
4	Collaudo	completata			17/09/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 210.539,20	€ 210.539,20	completata	31/05/11	€ 181.198,48	€ 29.340,72
1.1	Preliminare				completata	03/07/07		
1.2	Definitiva				completata	10/05/10		
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11		
2	Affidamento lavori				completata	07/11/11		
3	Esecuzione	completata			31/05/13			
4	Collaudo	completata			17/09/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 185.175,47	€ 185.175,47	completata	31/05/11	€ 181.198,48	€ 3.976,99
1.1	Preliminare				completata	03/07/07		
1.2	Definitiva				completata	10/05/10		
1.3	Esecutiva				completata	31/05/11		
2	Affidamento lavori				completata	07/11/11		
3	Esecuzione	completata			31/05/13			
4	Collaudo	completata			17/09/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2016			non avviata			

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Logna

Comuni serviti: Cascia

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 15.693,00	2006	€ 189.000,00	l'intervento originario è stato destinato alle fognature;	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2008			
1	Inizio (Progettazione)			2009	€ 207.900,00	adeguamento prezzi	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2010			
1	Inizio (Progettazione)			2011	€ 213.707,98		Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)				€ 213.707,98	posticipata fine intervento pe residuo da liquidare (espropri)	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014			
1	Inizio (Progettazione)				€ 185.175,47	posticipata fine intervento per residuo da liquidare (espropri)	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) l'intervento comprende la realizzazione dell'impianto e della fognatura ad esso afferente
- 4) Per il costo a consuntivo manca la rendicontazione della spesa per indennità di esproprio/servitù (procedura non conclusa)
- 5) Per attivazione impianto manca Aut. Unica Ambientale (AUA); quale data inizio attivazione si inserirà la data di invio richiesta al SUAP del Comune di Cascia

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Spina Nuova
Comuni serviti: Campello sul Clitunno

DATA DI RIFERIMENTO INIZIALE 31/12/2010								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 50.000,00	€ 50.000,00	non avviata		€ 0,00	€ 50.000,00
1.1	Preliminare				non avviata			
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione		non avviata					
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata			
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 50.000,00	€ 50.000,00	completata	24/06/15	€ 0,00	€ 50.000,00
1.1	Preliminare				non avviata			
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione		non avviata					
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2015			non avviata			
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2016	€ 70.000,00	€ 70.000,00	completata	24/06/15	€ 0,00	€ 70.000,00
1.1	Preliminare				non avviata			
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione		non avviata					
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata			

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Spina Nuova****Comuni serviti: Campello sul Clitunno****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 15.693,00	2008	€ 50.000,00	l'intervento originario è stato destinato alle fognature; quello di realizzazione depuratore è stato riprogrammato	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2010			
1	Inizio (Progettazione)			2011		intervento riprogrammato	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)			2014		intervento riprogrammato	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2015			
1	Inizio (Progettazione)			2016	€ 70.000,00	intervento riprogrammato	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Valle San Martino
Comuni serviti: Spoleto

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	2011	€ 0,00	vedi nota 3)	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva								
1.3	Esecutiva								
2	Affidamento lavori					completata			2011
3	Esecuzione					iniziata			09/09/11
4	Collaudo			non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	2011	€ 104.158,40	€ 29.144,37	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva								
1.3	Esecutiva								
2	Affidamento lavori					completata			2011
3	Esecuzione					completata			03/04/12
4	Collaudo			completata	sett. 2012				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			completata	sett. 2012			
					completata	04/12/12			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	2011	€ 126.802,77	€ 1.500,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva								
1.3	Esecutiva								
2	Affidamento lavori					completata			2011
3	Esecuzione					completata			03/04/12
4	Collaudo			completata	sett. 2012				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			completata	sett. 2012			
					completata	04/12/12			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	2011	€ 128.302,77	€ 0,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva								
1.3	Esecutiva								
2	Affidamento lavori					completata			2011
3	Esecuzione					completata			03/04/12
4	Collaudo			completata	sett. 2012				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			completata	sett. 2012			
					completata	04/12/12			

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Valle San Martino****Comuni serviti: Spoleto****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo totale programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)				Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014					
1	Inizio (Progettazione)						Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014		posticipata fine intervento per residuo da liquidare (€ 5.000 in Piano d'Ambito)	

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.

3) nella Revisione Triennale 2011-2013 del Piano d'Ambito, l'intervento è presente sia singolarmente (50.000,00 €) che accorpato ad altri interventi (importo complessivo di 800.000,00 €)

4) Progettazione esecutiva: prevista solo la redazione gli elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni

5) si è assunta quale data di inizio della fase di affidamento lavori quella della delibera CdA n.141/2011 (acquisto depuratore a membrana) e, quale data di fine, quella di aggiudicazione definitiva della procedura di acquisto; ; lavori eseguiti da Ditta Contratti aperti

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Casale
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2008	€ 211.000,00	€ 211.000,00			€ 8.885,01	€ 202.114,99	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	21/09/10			
1.3	Esecutiva				iniziata	14/12/10			
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione		non avviata						
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 28.213,97	€ 192.786,03	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	21/09/10			
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11			
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11			
3	Esecuzione		iniziata	26/09/11					
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 172.007,97	€ 48.992,03	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	21/09/10			
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11			
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11			
3	Esecuzione		completata	09/07/12					
4	Collaudo		completata	16/11/12					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	18/07/12			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 182.665,94	€ 38.334,06	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	21/09/10			
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11			
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11			
3	Esecuzione		completata	09/07/12					
4	Collaudo		completata	16/11/12					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	18/07/12			

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Casale
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011								
1.1	Preliminare		€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 184.429,07	€ 4.831,97		
1.2	Definitiva				completata	21/09/10				
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11				
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11				
3	Esecuzione				completata	09/07/12				
4	Collaudo				completata	16/11/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	18/07/12				
								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011								
1.1	Preliminare		€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 184.429,07	€ 4.831,97		
1.2	Definitiva				completata	21/09/10				
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11				
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11				
3	Esecuzione				completata	09/07/12				
4	Collaudo				completata	16/11/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	18/07/12				
								DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2016
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2011								
1.1	Preliminare		€ 221.000,00	€ 221.000,00			€ 186.947,72	€ 2.313,32		
1.2	Definitiva				completata	21/09/10				
1.3	Esecutiva				completata	17/05/11				
2	Affidamento lavori				completata	11/08/11				
3	Esecuzione				completata	09/07/12				
4	Collaudo				completata	16/11/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	18/07/12				

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Casale

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2007	€ 58.562,58				Rev. 2006-2007 (II fase) Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2009					
1	Inizio (Progettazione)			2008	€ 211.000,00	prog. preliminare redatto dal Comune e trasferito a VUS Spa nel 2007.	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/09
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2010			
1	Inizio (Progettazione)			2011	€ 221.000,00		Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)					posticipata fine intervento per esiduo da liquidare (€ 7.145 nel 2014)	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014			
1	Inizio (Progettazione)					posticipata fine intervento per residuo da liquidare - in Piano d'Ambito inserito residuo di € 7.145,29 di cui € 2.313,32 da liquidare nel 2016	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.

3) Costo a consuntivo: 189.261,04; residuo da liquidare per espropri

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: Ancaiano
Comuni serviti: Spoleto**

DATA DI RIFERIMENTO								31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2009	vedi nota 3)	vedi nota 3)	non avviata		€ 0,00	vedi nota 3)
1.1	Preliminare				non avviata			
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo				non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012				non avviata		
DATA DI RIFERIMENTO								31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	20/04/11	€ 0,00	vedi nota 3)
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva							
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo				non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014				non avviata		
DATA DI RIFERIMENTO								31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	20/04/11	€ 19.638,42	vedi nota 3)
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva							
1.3	Esecutiva				completata	03/04/12		
2	Affidamento lavori				completata	03/04/12		
3	Esecuzione				non avviata			
4	Collaudo				non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014				non avviata		
DATA DI RIFERIMENTO								31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	20/04/11	€ 123.721,27	€ 2.000,00
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva							
1.3	Esecutiva				completata	03/04/12		
2	Affidamento lavori				completata	03/04/12		
3	Esecuzione				completata	2013		
4	Collaudo				completata	2013		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014				completata		

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ancaiano
Comuni serviti: Spoleto

				DATA DI RIFERIMENTO		31/12/2014		
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito		Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	vedi nota 3)	vedi nota 3)	completata	20/04/11	€ 125.721,27	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata	03/04/12		
1.2	Definitiva							
1.3	Esecutiva							
2	Affidamento lavori				completata	03/04/12		
3	Esecuzione							
4	Collaudo							
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014		completata	2013			

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2009	vedi nota 3)				Delibera Presidenziale ATI 3 n.7/09
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012					
1	Inizio (Progettazione)			2011	vedi nota 3)		Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014			
1	Inizio (Progettazione)				€ 90.836,00	in Piano d'Ambito inserito costo residuo a tariffa	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)						

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) nella Delibera n.7/2009 del Piano d'Ambito l'intervento è presente accorpato ad altri interventi per un costo totale di 279.045,00 €. Nella Rev. triennale 2011-2013, l'intervento è previsto sia singolarmente (47.000,00 €), che accorpato ad altri interventi (importo complessivo 451.500,00 €)
- 4) Progettazione esecutiva: prevista solo la redazione gli elaborati necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni
- 5) affidamento lavori: si è assunta quale data di fine fase quella della delibera CdA n.141/2011 (acquisto depuratore a membrana); lavori eseguiti da Ditta Contratti aperti

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano

Comuni serviti: Spoleto

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2008	€ 87.200,00	€ 87.200,00	non avviata		€ 1.530,00	€ 85.670,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 319.979,00	€ 319.979,00	completata	20/04/11	€ 1.530,00	€ 318.449,00	
1.1	Preliminare				non avviata				
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 319.979,00	€ 319.979,00	completata	20/04/11	€ 1.530,00	€ 318.449,00	
1.1	Preliminare				iniziata	16/03/12			
1.2	Definitiva				non avviata				
1.3	Esecutiva				non avviata				
2	Affidamento lavori				non avviata				
3	Esecuzione				non avviata				
4	Collaudo		non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano

Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 319.979,00	€ 319.979,00	completata	20/04/11	€ 1.530,00	€ 318.449,00
1.1	Preliminare				iniziata	16/03/12		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 319.813,00	€ 319.813,00	completata	20/04/11	€ 1.530,00	€ 318.283,00
1.1	Preliminare				iniziata	16/03/12		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2014	€ 319.813,00	€ 319.813,00	completata	20/04/11	€ 2.346,00	€ 317.467,00
1.1	Preliminare				iniziata	16/03/12		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017			non avviata			

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Ocenelli, Borgiano
Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito (Rev. triennio 2011-2013)			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2015	€ 319.813,00	€ 319.813,00	completata	20/04/11	€ 2.346,00	€ 317.467,00	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					iniziata			16/03/12
1.3	Esecutiva					non avviata			
2	Affidamento lavori					non avviata			
3	Esecuzione					non avviata			
4	Collaudo					non avviata			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2019				non avviata			

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 177.200,00			comprende comprende interventi distinti per dep. e collettore fognario Borgiano e dep Ocenelli	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2007					
1	Inizio (Progettazione)			2008	€ 87.200,00	comprende interventi distinti per dep.di Ocenelli e collettore fognario in loc. Borgiano	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/09
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2011			
1	Inizio (Progettazione)			2011	€ 314.979,00	comprende, oltre ai dep. di Ocenelli, i collettori fognari in fraz. Ancaiano e Borgiano	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)			2014	€ 319.813,00	ridefinizione accorpamento interventi a causa di opere già realizzate	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017			
1	Inizio (Progettazione)			2015		posticipo da riprogrammazione Piano d'Ambito	Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2019			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) l'intervento comprende anche la realizzazione di un collettore fognario afferente all'impianto di depurazione di Borgiano (accorpamento)
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo
- 4) nella Rev. 2011-2013 del Piano d'Ambito l'intervento accorpato ha un costo totale di 451.500,00 €
- 5) nella Rev. 2014-2017 del Piano d'Ambito l'intervento ha un costo totale di 319.813,00 €

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Pietrarossa
Comuni serviti: Trevi
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 280.000,00	€ 280.000,00	a cura ATI 3		€ 2.843,44	€ 277.156,56
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013						

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 280.000,00	€ 280.000,00	a cura ATI 3		€ 2.843,44	€ 277.156,56
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013						

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2013

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 332.000,00	€ 33.200,00	a cura ATI 3		€ 284,34	€ 32.915,66
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				non avviata			
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione	non avviata						
4	Collaudo	non avviata						
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017						

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 332.000,00	€ 33.200,00	a cura ATI 3		€ 284,34	€ 32.915,66
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				iniziata	01/04/14		
1.3	Esecutiva				non avviata			
2	Affidamento lavori				non avviata			
3	Esecuzione		non avviata					
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017						

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 287.927,00	€ 33.200,00			€ 1.098,98	€ 32.101,02
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				completata	13/03/15		
1.3	Esecutiva				completata	25/08/15		
2	Affidamento lavori				iniziata	28/09/15		
3	Esecuzione		non avviata					
4	Collaudo		non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017						

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 287.927,00	€ 33.200,00	a cura ATI 3		€ 24.021,55	€ 9.178,45
1.1	Preliminare				completata	10/02/11		
1.2	Definitiva				completata	13/03/15		
1.3	Esecutiva				completata	25/08/15		
2	Affidamento lavori				completata	25/02/16		
3	Esecuzione		completata	22/06/16				
4	Collaudo		completata	22/06/16				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2017						

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Pietrarossa

Comuni serviti: Trevi

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 280.000,00			In Piano d'Ambito inserito intervento completo (1° e 2° stralcio) per €	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
		2013					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2017	€ 33.200,00	ammissibilità a contributo FSC (DGR n.1196/13) - imp. complessivo: 332.000 € e imp. contributo: 298.800 €	Delibera ATI 3 n.21 del 27/11/13 (variazione Piano d'Ambito)
						rimodulazione QE intervento a seguito taglio contributo (DGR ..) - imp. complessivo: 287.927 € e imp. contributo: 254.727 €	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
							Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) 2° stralcio dell'intervento di adeguamento funzionale del dep. di Pietrarossa (impianto esistente in esercizio)
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) il taglio del contributo assentito è stato in parte compensato con l'economia da ibasso d'asta della gara di appalto lavori

FASI DI ESECUZIONE									
Impianto: Pietrarossa Comuni serviti: Trevi									
							DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011	
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 270.000,00	€ 270.000,00	completata	17/05/11	€ 6.369,63	€ 263.630,37	
1.1	Preliminare				completata	26/10/10			
1.2	Definitiva				completata	17/05/11			
1.3	Esecutiva				completata	14/10/11			
2	Affidamento lavori				completata	14/10/11			
3	Esecuzione				iniziata	10/11/11			
4	Collaudo				non avviata				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013		non avviata					
							DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012	
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 270.000,00	€ 270.000,00	completata	17/05/11	€ 192.298,26	€ 1.800,83	
1.1	Preliminare				completata	26/10/10			
1.2	Definitiva				completata	17/05/11			
1.3	Esecutiva				completata	14/10/11			
2	Affidamento lavori				completata	27/03/12			
3	Esecuzione				iniziata	27/03/12			
4	Collaudo				non avviata				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013		non avviata					
							DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013	
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 270.000,00	€ 270.000,00	completata	17/05/11	€ 192.924,77	€ 1.174,32	
1.1	Preliminare				completata	26/10/10			
1.2	Definitiva				completata	17/05/11			
1.3	Esecutiva				completata	14/10/11			
2	Affidamento lavori				completata	27/03/12			
3	Esecuzione				completata	29/05/13			
4	Collaudo				completata	29/05/13			
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013		completata	29/05/13				

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Pietrarossa
Comuni serviti: Trevi
DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 270.000,00	€ 270.000,00	completata	17/05/11	€ 194.099,09	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata	26/10/10		
1.2	Definitiva				completata	17/05/11		
1.3	Esecutiva				completata	14/10/11		
2	Affidamento lavori				completata	27/03/12		
3	Esecuzione	completata			29/05/13			
4	Collaudo	completata	29/05/13					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013						

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 270.000,00			In Piano d'Ambito inserito intervento completo (1° e 2° stralcio) per € 550.000	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013					

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) 1° stralcio dell'intervento di Adeguamento funzionale del dep. di Pietrarossa
- 4) costo a consuntivo: 194.099,09 €

FASI DI ESECUZIONE
Impianti: Depuratore Monteleone, Imhoff Rescia
Comuni serviti: Monteleone di Spoleto

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 1.434.312,32	€ 478.350,60			€ 445.110,63	€ 33.239,97	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	14/09/06			
1.3	Esecutiva				completata	31/07/07			
2	Affidamento lavori				completata	16/10/07			
3	Esecuzione	iniziata			14/01/08				
4	Collaudo (in corso d'opera)		iniziata	14/01/08					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 1.464.312,32	€ 508.350,60			€ 463.334,89	€ 45.015,71	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	14/09/06			
1.3	Esecutiva				completata	31/07/07			
2	Affidamento lavori				completata	16/10/07			
3	Esecuzione	completata			30/11/11				
4	Collaudo (in corso d'opera)		iniziata	14/01/08					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			iniziata	25/07/11			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 1.464.312,32	€ 508.350,60			€ 496.492,52	€ 11.858,08	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva				completata	14/09/06			
1.3	Esecutiva				completata	31/07/07			
2	Affidamento lavori				completata	16/10/07			
3	Esecuzione	completata			30/11/11				
4	Collaudo (in corso d'opera)		completata	29/06/12					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			completata	29/06/12			

FASI DI ESECUZIONE
Impianti: Depuratore Monteleone, Imhoff Rescia
Comuni serviti: Monteleone di Spoleto
DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2013

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 1.464.312,32	€ 508.350,60	completata	31/07/07	€ 499.795,32	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata			
1.2	Definitiva				completata			
1.3	Esecutiva				completata	31/07/07		
2	Affidamento lavori				completata	16/10/07		
3	Esecuzione				completata	30/11/11		
4	Collaudo (in corso d'opera)				completata	29/06/12		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011				completata		

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2006	€ 238.350,60				Rev. 2006-2007 (II fase). Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2008		2010	€ 478.350,60	variante 1	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2011	€ 508.350,60	variante 2 (per attraversamento fiume Corno) - inserito in Piano d'Ambito per un importo <u>residuo</u> pari a € 283.202,21	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato, della fossa Imhoff per la fraz. di Rescia e delle reti fognarie afferenti
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) per la fase di Fine (Consegna e Attivazione), si è assunta come data di inizio la data di consegna anticipata delle opere eseguite (da Verbale)
- 5) costo a consuntivo: 1.455.757,04 € - contributo erogato: 955.961,72 €

FASI DI ESECUZIONE
Impianti: Gualdo Cattaneo capoluogo, Bivio Cerquiglino, Torri, Ponte di Ferro
Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 668.817,54	€ 209.078,47	completata	16/09/05	€ 218.772,04	€ 617,24
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	24/06/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	06/07/07		
4	Collaudo (in corso d'opera)				iniziata	09/07/07		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010				iniziata		
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	16/09/05	€ 218.772,04	€ 617,24
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	24/06/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	06/07/07		
4	Collaudo				iniziata	09/07/07		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013				iniziata		
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	16/09/05	€ 219.389,28	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	24/06/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	06/07/07		
4	Collaudo				completata	22/02/12		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013				completata		

FASI DI ESECUZIONE**Impianti: Gualdo Cattaneo capoluogo, Bivio Cerquiglino, Torri, Ponte di Ferro****Comuni serviti: Gualdo Cattaneo****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 150.000,00				Variante 2004 al Piano originario 2003
				2007	€ 194.050,73	costo da progetto esecutivo	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2010	€ 209.078,47	riduzione del contributo assentito (pari all'economia a consuntivo del 2° stralcio contabile)	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2013	€ 0,00	intervento inserito in Piano d'Ambito con importo nullo	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) l'intervento comprende la realizzazione del sollevamento fognario di Bivio Pomonte
- 3) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) l'intervento è stato suddiviso in due stralci contabili a seguito della concessione nel 2005 di ulteriore contributo (DOCUP)
- 5) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contributo totale effettivo seppure il relativo saldo sia stato erogato nel 2013
- 6) al costo a consuntivo: 637.130,14 € - contributo erogato: 417.740,86 €

FASI DI ESECUZIONE
**Impianti: Marcellano, San Terenziano
Comuni serviti: Gualdo Cattaneo**

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 503.852,55	€ 173.567,24	completata	16/09/05	€ 173.260,52	€ 306,72
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	10/02/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	20/06/07		
4	Collaudo (in corso d'opera)				completata	27/10/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010			completata	27/10/08		
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	16/09/05	€ 173.260,52	€ 306,72
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	10/02/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	20/06/07		
4	Collaudo				completata	27/10/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	27/10/08		
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	16/09/05	€ 173.567,24	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata	03/11/04		
1.2	Definitiva				completata	10/02/05		
1.3	Esecutiva				completata	16/09/05		
2	Affidamento lavori				completata	25/11/05		
3	Esecuzione				completata	20/06/07		
4	Collaudo				completata	27/10/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			completata	27/10/08		

FASI DI ESECUZIONE**Impianti: Marcellano, San Terenziano****Comuni serviti: Gualdo Cattaneo****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 213.000,00				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2007	€ 173.567,24	riduzione importo da prog. esecutivo approvato	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
				2010	€ 173.567,24		Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2013	€ 0,00	intervento inserito in Piano d'Ambito con importo nullo	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) l'intervento comprende l'adeguamento dell'impianto di sollevamento di Gualdo capoluogo
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contributo totale effettivo seppure il relativo saldo sia stato erogato nel 2013
- 5) al costo a consuntivo: 499.791,20 € - contributo erogato: 326.223,96 €

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Gabellette
Comuni serviti: Montefalco

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2010	€ 245.065,49	€ 245.065,49	iniziata	2006	€ 0,00	€ 245.065,49	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			23/12/09
1.3	Esecutiva					completata			25/01/10
2	Affidamento lavori					non avviata			
3	Esecuzione			non avviata					
4	Collaudo			non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 245.065,49	€ 245.065,49	completata	18/01/11	€ 20.641,86	€ 224.423,63	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			25/01/10
1.3	Esecutiva					completata			18/01/11
2	Affidamento lavori					completata			12/09/11
3	Esecuzione			non avviata					
4	Collaudo			non avviata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 245.065,49	€ 245.065,49	completata	18/01/11	€ 87.169,89	€ 157.895,60	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			25/01/10
1.3	Esecutiva					completata			18/01/11
2	Affidamento lavori					completata			12/09/11
3	Esecuzione			iniziata	11/02/12				
4	Collaudo (in corso d'opera)			iniziata	12/02/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 245.065,49	€ 245.065,49	completata	18/01/11	€ 162.008,68	€ 83.056,81	
1.1	Preliminare								
1.2	Definitiva					completata			25/01/10
1.3	Esecutiva					completata			18/01/11
2	Affidamento lavori					completata			12/09/11
3	Esecuzione			iniziata	11/02/12				
4	Collaudo (in corso d'opera)			iniziata	12/02/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2013			non avviata				

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Gabellette
Comuni serviti: Montefalco
DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2014

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 245.065,49	€ 245.065,49	completata	18/01/11	€ 199.408,68	€ 45.656,81
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	25/01/10		
1.3	Esecutiva				completata	18/01/11		
2	Affidamento lavori				completata	12/09/11		
3	Esecuzione				iniziata	11/02/12		
4	Collaudo (in corso d'opera)		iniziata	11/02/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2015

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 245.065,49	€ 245.065,49	completata	18/01/11	€ 199.408,69	€ 45.656,80
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	25/01/10		
1.3	Esecutiva				completata	18/01/11		
2	Affidamento lavori				completata	12/09/11		
3	Esecuzione				iniziata	11/02/12		
4	Collaudo (in corso d'opera)		iniziata	11/02/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2014			non avviata			

DATA DI RIFERIMENTO
31/12/2016

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2011	€ 239.879,33	€ 239.879,33	completata	18/01/11	€ 199.408,69	€ 40.470,64
1.1	Preliminare							
1.2	Definitiva				completata	25/01/10		
1.3	Esecutiva				completata	18/01/11		
2	Affidamento lavori				completata	12/09/11		
3	Esecuzione				iniziata	11/02/12		
4	Collaudo (in corso d'opera)		iniziata	11/02/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2016			iniziata	21/11/16		

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Gabellette****Comuni serviti: Montefalco****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2005	€ 245.065,49				Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2008					
1	Inizio (Progettazione)			2010	€ 245.065,49		Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2012			
1	Inizio (Progettazione)						Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2013			
1	Inizio (Progettazione)					intervento inserito in Piano d'Ambito con un importo residuo (da sostenere) pari a € 77.870,65	Programma degli interventi 2014-2017 (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2014			
1	Inizio (Progettazione)				€ 239.879,33		Programma degli interventi 2016-2019 (Delibera AEEGSI n.664/2015/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.5/16
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)			2016			

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta). Questo intervento non gode di contributo.
- 3) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e la fognatura ad esso afferente
- 4) Per l'attivazione dell'impianto manca Aut. Unica Ambientale (AUA); presentata istanza a SUAP Comune di Montefalco in data 21/11/16

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Turri
Comuni serviti: Montefalco
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 386.143,93	€ 80.000,00	completata	07/12/05	€ 78.333,03	€ 1.666,97
1.1	Preliminare				completata	03/08/05		
1.2	Definitiva				completata	03/08/05		
1.3	Esecutiva				completata	07/12/05		
2	Affidamento lavori				completata	22/12/05		
3	Esecuzione	2010			completata	06/03/08		
4	Collaudo				completata	10/12/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)				completata	10/12/08		

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	07/12/05	€ 78.827,55	€ 1.172,45
1.1	Preliminare				completata	03/08/05		
1.2	Definitiva				completata	03/08/05		
1.3	Esecutiva				completata	07/12/05		
2	Affidamento lavori				completata	22/12/05		
3	Esecuzione	2013			completata	06/03/08		
4	Collaudo				completata	10/12/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)				completata	10/12/08		

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012

ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	07/12/05	€ 80.000,00	€ 0,00
1.1	Preliminare				completata	03/08/05		
1.2	Definitiva				completata	03/08/05		
1.3	Esecutiva				completata	07/12/05		
2	Affidamento lavori				completata	22/12/05		
3	Esecuzione	2013			completata	06/03/08		
4	Collaudo				completata	10/12/08		
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)				completata	10/12/08		

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Turri

Comuni serviti: Montefalco

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata da Piano	costo programmato imputabile a tariffa da Piano	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 77.142,00				Variante 2004 al Piano originario 2003
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2004		2007	€ 80.000,00		Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
				2010	€ 80.000,00		Delibera Presidenziale ATI 3 n.3/09 (modifiche al Piano d'Ambito 2008)
				2013	€ 0,00	intervento inserito in Piano d'Ambito con importo nullo	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 3) l'intervento comprende la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione e la fognatura ad esso afferente
- 4) al costo a consuntivo imputabile a tariffa al 31/12/12 è stato sottratto il contributo totale effettivo seppure il relativo saldo sia stato erogato nel 2013
- 5) costo a consuntivo: 374.749,15 - contributo erogato : € 294.749,15

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Villa del Marchese
Comuni serviti: Gualdo Cattaneo

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 103.092,44	€ 37.950,61	completata	11/07/05	€ 34.266,30	€ 3.684,31	
1.1	Preliminare				completata	19/01/04			
1.2	Definitiva				completata	11/07/05			
1.3	Esecutiva				completata	11/07/05			
2	Affidamento lavori				completata	29/07/05			
3	Esecuzione	completata			12/06/09				
4	Collaudo	completata			07/09/09				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010			completata	07/09/09			
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo totale programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 0,00	€ 0,00	completata	11/07/05	€ 27.942,22	€ 0,00	
1.1	Preliminare				completata	19/01/04			
1.2	Definitiva				completata	11/07/05			
1.3	Esecutiva				completata	11/07/05			
2	Affidamento lavori				completata	29/07/05			
3	Esecuzione	completata			12/06/09				
4	Collaudo	completata			07/09/09				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2011			completata	07/09/09			

Scostamento rispetto alla programmazione

ID	fase	data programmata da Piano	costo programmato imputabile a tariffa da Piano	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 22.714,29				Variante 2004 al Piano originario 2003
				2006	€ 25.789,94		Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2005		2010	€ 37.950,61	prevista strada di accesso all'impianto (poi stralciata nella successiva revisione del Piano)	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2013	€ 0,00	intervento inserito in Piano d'Ambito con importo nullo; strada di accesso al depuratore (10.000 €) stralciata	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

3) costo a consuntivo: 93.084,05 - contributo erogato: € 65.141,83

FASI DI ESECUZIONE
**Impianto: Casone
Comuni serviti: Foligno**

								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2010
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 7.195.231,49	€ 3.241.431,00	completata	22/12/04	€ 3.203.973,71	€ 37.457,29	
1.1	Preliminare					completata			10/05/06
1.2	Definitiva								22/12/04
1.3	Esecutiva								30/09/08
2	Affidamento lavori					completata			29/09/10
3	Esecuzione								31/01/09
4	Collaudo								
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010							
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2011
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 7.286.530,25	€ 3.332.729,76	completata	22/12/04	€ 3.320.947,32	€ 11.782,44	
1.1	Preliminare					completata			10/05/06
1.2	Definitiva								22/12/04
1.3	Esecutiva								30/09/08
2	Affidamento lavori					completata			29/09/10
3	Esecuzione								31/01/09
4	Collaudo								
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012							
								DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2012
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio				
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]	
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 7.286.530,25	€ 3.332.729,76	completata	22/12/04	€ 3.316.596,80	€ 0,00	
1.1	Preliminare					completata			10/05/06
1.2	Definitiva								22/12/04
1.3	Esecutiva								30/09/08
2	Affidamento lavori					completata			29/09/10
3	Esecuzione								31/01/09
4	Collaudo								
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012							

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Casone****Comuni serviti: Foligno****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 2.250.920,66				Variante 2004 al Piano originario 2003
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2007		2008	€ 3.214.574,00	costo da progetto esecutivo	Rev. 2006-2007. Delib. Assemblea Cons. n.8/07
				2010	€ 3.241.431,00	incremento enel	Rev. triennale 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2012	€ 3.332.729,76	aumento costo materiali (richiesta impresa esecutrice)	Rev. triennale 2011-2013. Delib. Assemblea Cons. n.15/11

NOTE

1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)

2) per la fase di Fine (Consegna opere e attivazione) si è assunta la fase di gestione controllata dell'impianto (durata 4 mesi a decorrere dall'ultimazione lavori)

3) Appalto-Concorso per progettazione esecutiva, lavori e gestione controllata impianto a cura impresa esecutrice

4) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)

5) importo a consuntivo € 7.272.787,40 - contributo erogato: € 3.956.190,60

FASI DI ESECUZIONE
Impianto: Camposalese
Comuni serviti: Spoleto

DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2010								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.677.359,02	€ 3.819.532,10			€ 2.322.244,25	€ 1.497.287,85
1.1	Preliminare				completata	22/12/04		
1.2	Definitiva				completata	21/03/07		
1.3	Esecutiva				completata	22/12/04		
2	Affidamento lavori				iniziata	14/04/05		
3	Esecuzione				iniziata	01/01/07		
4	Collaudo (in corso d'opera)		non iniziata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2010						
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2011								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.847.359,02	€ 3.989.532,10			€ 3.364.349,40	€ 625.182,70
1.1	Preliminare				completata	22/12/04		
1.2	Definitiva				completata	10/05/06		
1.3	Esecutiva				completata	22/12/04		
2	Affidamento lavori				iniziata	14/04/05		
3	Esecuzione				iniziata	01/01/07		
4	Collaudo (in corso d'opera)		non iniziata					
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012						
DATA DI RIFERIMENTO 31/12/2012								
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio			
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.847.359,02	€ 3.989.532,10			€ 3.885.325,09	€ 104.207,01
1.1	Preliminare				completata	22/12/04		
1.2	Definitiva				completata	10/05/06		
1.3	Esecutiva				completata	22/12/04		
2	Affidamento lavori				completata	19/06/12		
3	Esecuzione				iniziata	01/01/07		
4	Collaudo (in corso d'opera)		completata	19/10/12				
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012						

FASI DI ESECUZIONE

Impianto: Camposalese

Comuni serviti: Spoleto

									DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2013
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.847.359,02	€ 3.989.532,10	completata	22/12/04	€ 3.905.717,42	€ 83.814,68		
1.1	Preliminare				completata	10/05/06				
1.2	Definitiva				completata	22/12/04				
1.3	Esecutiva				completata	19/06/12				
2	Affidamento lavori				completata	01/01/07				
3	Esecuzione				completata	19/10/12				
4	Collaudo (in corso d'opera)									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012								
									DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2014
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [A - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.847.359,02	€ 3.989.532,10	completata	22/12/04	€ 3.972.085,75	€ 17.446,35		
1.1	Preliminare				completata	10/05/06				
1.2	Definitiva				completata	22/12/04				
1.3	Esecutiva				completata	19/06/12				
2	Affidamento lavori				completata	22/04/14				
3	Esecuzione				completata	19/10/12				
4	Collaudo (in corso d'opera)									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012								
									DATA DI RIFERIMENTO	31/12/2015
ID	fase	Programmazione da Piano d'Ambito			Monitoraggio					
		data programmata	costo programmato	costo programmato imputabile a tariffa [A]	stato	data	costo imputabile a tariffa consuntivo data reporting [B]	costo imputabile a tariffa a finire [Costo a consuntivo - B]		
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 6.847.359,02	€ 3.989.532,10	completata	22/12/04	€ 3.983.384,11	€ 0,00		
1.1	Preliminare				completata	10/05/06				
1.2	Definitiva				completata	22/12/04				
1.3	Esecutiva				completata	19/06/12				
2	Affidamento lavori				completata	22/04/14				
3	Esecuzione				completata	19/10/12				
4	Collaudo (in corso d'opera)									
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2012								

FASI DI ESECUZIONE**Impianto: Camposalese****Comuni serviti: Spoleto****Scostamento rispetto alla programmazione**

ID	fase	data programmata	costo programmato imputabile a tariffa	nuova data	nuovo costo programmato imputabile a tariffa	motivazione	provvedimento ATO
1	Inizio (Progettazione)	2004	€ 1.683.491,16				Variante 2004 al Piano d'Ambito originario 2003
5	Fine (Consegna opera e Attivazione)	2007		2009	€ 2.587.965,84	costo da progetto esecutivo + variante n.1	Rev 2006-2007 (II fase) Piano d'Ambito - Delib. Assemblea Cons. n.8/07
				2010	€ 3.819.532,10	variante n.2	Rev. triennale Piano d'Ambito 2008-2010. Delib. Assemblea Cons. n.7/08
				2012	€ 3.989.532,10	variante n.3	Rev. triennale 2011-2013 Piano d'Ambito. Delib. Assemblea Cons. n.15/11
						presente in Piano d'Ambito (con importo nullo a carico tariffa) perché non chiuso contabilmente (saldo contributo non ancora erogato da Regione)	Programma degli interventi 2014-2017 Piano d'Ambito - (Delibera AEEGSI n.643/2013/R/IDR) - Delib. Assemblea Cons. ATI 3 Umbria n.7/14

NOTE

- 1) la programmazione da Piano d'Ambito non è distinta in fasi. Essa fornisce l'anno di inizio, la durata, la spesa prevista (costo complessivo per interventi da avviare; costo residuo per interventi già avviati)
- 2) per la fase di Fine (Consegna opere e attivazione) si è assunta la fase di gestione controllata dell'impianto (durata 4 mesi a decorrere dall'ultimazione lavori)
- 3) Appalto-Concorso per progettazione esecutiva, lavori e gestione controllata impianto a cura impresa esecutrice
- 4) il costo imputabile a tariffa a consuntivo è dato dalla somma degli importi delle fatture pervenute al netto del contributo percepito (calcolato per ciascun anno con la % di avanzamento della spesa totale sostenuta)
- 4) importo a consuntivo: € 6.817.415,31 - contributo erogato: € 2.834.031,20